

# Checkliste und Abnahmeprotokoll – Veranstaltungen sicher durchführen

Anlass: .....

Veranstalter: .....

Vorabnahme: Datum: .....

.....

Definitive Abnahme: Datum: .....

.....

|                              |  | erfüllt                  | nicht erfüllt            | Massnahmen erforderlich  | Bemerkungen / Massnahmen |
|------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Brandschutzmassnahmen</b> |  |                          |                          |                          |                          |
| <b>1</b>                     | <b>Geltungsbereich</b>   |                          |                          |                          |                          |
| 1.1                          | Veranstaltungen in Gebäuden  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          | Personenbelegung:        |
| 1.2                          | Veranstaltungen in Stadien und Zuschaueranlagen  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          | Personenbelegung:        |
| 1.3                          | Veranstaltungen im Freien mit Zeltanlagen/Bühnen/Verpflegungsstände  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          | Personenbelegung:        |
| <b>2</b>                     | <b>Zuständigkeit, Vorgehen und Bewilligungen</b>   |                          |                          |                          |                          |
| 2.1                          | Anlassdauer:<br>bis 3 Monate<br>< 6 Monate   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |                          |
| 2.2                          | Sicherheitskonzept vorhanden (ab 500 Personen)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |                          |
| 2.3                          | Notfall- und Einsatzkonzept Feuerwehr vorhanden (ab 1'000 Personen)  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |                          |
| <b>3</b>                     | <b>Organisatorische Massnahmen</b>   |                          |                          |                          |                          |
| 3.1                          | Kontrolle ab 300 Personen  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          | Verantwortlich:          |
| 3.2                          | Rundgang<br>ab 1'000 Personen<br>ab 5'000 Personen   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          | Verantwortlich:          |
| 3.3                          | Feuerwache<br>ab 2'000 Personen<br>ab 20'000 Personen  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          | Verantwortlich:          |
| <b>4</b>                     | <b>Sicherheitsabstände</b>   |                          |                          |                          |                          |
| 4.1                          | Grundfläche >150m <sup>2</sup> (somit Abstände vorgeschrieben)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |
| 4.2                          | Abstand zu Nachbargebäuden eingehalten   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |
| 4.3                          | Offene Installationen von Heizung, Lüftung, Notstrom, Kompressoren<br>(Sicherheitsabstand von >0,8m von Technischen Installationen)  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |
| 4.4                          | Traglufthallen; Belegung >100 Personen – Personenbelegung:<br>(Massnahmen bei ausserordentlichem Druckabfall, Herabsacken der Zeltmembrane während Evakuierung wird vermieden) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |
| <b>5</b>                     | <b>Nutzung bestehender Räume</b>   |                          |                          |                          |                          |
| 5.1                          | Genutzte Räume/Bereiche weisen keine leichtbrennbaren Materialien auf  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |
| 5.2                          | Genutzte Räume/Bereiche mit brennbaren Materialien<br>Vorgesehene Sicherheitsmassnahmen:   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |
| 5.3                          | Feuer- und Rauchverbot signalisiert  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |
| <b>6</b>                     | <b>Stände auf Strassen und Plätzen</b>   |                          |                          |                          |                          |
| 6.1                          | Verkehrs- und Rettungswege sind freigehalten   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |
| 6.2                          | Die Durchfahrtshöhe ist gewährleistet  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |

## Checkliste und Abnahmeprotokoll – Veranstaltungen sicher durchführen

|  | erfüllt   | nicht erfüllt            | Massnahmen erforderlich  |                          |
|--|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>7 Fluchtwege- und Rettungswege</b>            |   |                          |                          |                          |
| 7.1  | Notwendige Anzahl/Breite Notausgänge sind vorhanden   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7.2  | Fluchtwegdistanzen sind eingehalten - <input type="checkbox"/> 35m / <input type="checkbox"/> 45m   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7.3  | Die Notausgänge weisen eine Panikfunktion auf   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7.4  | Treppen sind gradläufig und weisen die notwendige Breite auf  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7.5  | Fluchtwegkennzeichnung (nachleuchtend oder beleuchtet) vorhanden  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7.6  | Sicherheitsbeleuchtung >300 Personen installiert (inkl. bis zum Sammelplatz)  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7.7  | Zufahrt und Rettungswege für Ereignisdienste sind vorhanden/freigehalten  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>8 Bestuhlung</b>                              |   |                          |                          |                          |
| 8.1  | Gebäude: Verkehrswege, Durchgänge, Sitzplätze in Stuhldreihe  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8.2  | Zuschaueranlagen: Verkehrswege, Durchgänge, Sitzplätze in Stuhldreihe   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8.3  | Tischabstände (min. 1,4m)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>9 Zuschauertribünen, Bühnen und Plattform</b> |   |                          |                          |                          |
| 9.1  | Tragkonstruktion in Kantholz oder Stahl   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9.2  | Bodenbelag geschlossen  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9.3  | Raum unter Tribünen, Bühnen und Plattformen   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>10 Verwendung brennbarer Baustoffe</b>        |   |                          |                          |                          |
| 10.1   | Keine leicht entzündbare oder rasch abbrennende Materialien vorhanden   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10.2   | Dekoration (Brandverhaltensgruppe: Holz = RF 3, Kunststoff = RF 2)  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10.3   | Eindeckungen und/oder Überdachungen sind schwerbrennbar (RF 2)  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10.4   | Sitzgelegenheiten festmontiert: Brandverhaltensgruppe RF 2  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10.5   | Sitzgelegenheiten nicht festmontiert: Brandverhaltensgruppe RF 3  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>11 Löscheinrichtungen</b>                     |   |                          |                          |                          |
| 11.1   | Löscheinrichtungen vorhanden (pro 600 m2 ein HFL / ev. zusätzliche HFL)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11.2   | Zusätzliche HFL der Nutzung entsprechend  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11.3   | Wasserbezugsort für Feuerwehr vorhanden (ab 2000 Pers. / > 1'200 m2)  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>12 Blitzschutz</b>                            |   |                          |                          |                          |
| 12.1   | Blitzschutzsysteme vorhanden (>600 Personen), Blitzschutzkontrolle durchgeführt und dokumentiert  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>13 Haustechnische Anlagen</b>                 |   |                          |                          |                          |
| 13.1   | Standort Heizung, Lüftung (im Freien)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 13.2   | Küchenstandort und Entlüftung; in separatem Zelt oder Containern, Offene Überdachung oder im Freien, in Zelten an Aussenseite, Entlüftung vorhanden                                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 13.3   | Gasgeräte mit Flüssiggas korrekt installiert  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 13.4   | Frischluftezufuhr für Gasgeräte und Belüftung für Bereiche gewährleistet  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 13.5   | Gasflaschen gestützt oder im Freien aufgestellt und gesichert   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 13.6   | Lagerung flüssige Brenn- und Treibstoffe (Heizöl, Benzin) und Flüssiggas; Abseits von Durchgängen und Fluchtwegen, Schutz gegen Zugriff von Unbefugten, geschlossene Räume belüftet | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

## Checkliste und Abnahmeprotokoll – Veranstaltungen sicher durchführen

|  | erfüllt                  | nicht erfüllt            | Massnahmen erforderlich  |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>14 Pyrotechnik</b>  |                          |                          |                          |
| 14.1 Abbrandbewilligung vorhanden, erlaubter Bereich definiert       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Verantwortliche Person, Name/Vorname: .....                          |                          |                          |                          |
| Tel. Nr.: .....  |                          |                          |                          |
| 14.2 Feuerwerk wird separat gelagert (max. 50 kg ohne Verpackung)    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>15 Betrieblicher Brandschutz</b>                                  |                          |                          |                          |
| 15.1 Sicherheitsbeauftragter (SiBe) ist definiert                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Verantwortliche Person, Name/Vorname: .....                          |                          |                          |                          |
| Tel. Nr.: .....  |                          |                          |                          |
| 15.2 Pflichtenheft SiBe vorhanden                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 15.3 Sicherheitsdienst und Personal instruiert (inkl. Dokumentation) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 15.4 Notfallnummern bekannt und deklariert                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Hinweis: Nicht Gegenstand dieser Abnahme sind Tragwerke von Zeltbauten / Tribünen / Konzert-Bühnen usw. sowie Standsicherheit und Windbelastungen.**

Ort, Datum: ..... Unterschrift Veranstalter: .....